

Informacja o inwestycjach realizowanych w 2010 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie	% wykonania	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Zakup nowowytwarzanych odcinków sieci wodociągowej	40 000,00	20.000,00		
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przeciskiem pod drogą krajową S8 w miejscowości Karpin Zakup gruntu pod drogi gminne	235 000			w trakcie realizacji
3	600	60016	6050	Zakup gruntu pod drogi gminne	100 000,00	60 425,00	60,4	28 właścicielom gruntów wypłacono należność
4	600	60016	6050	Droga Zaścienie - Chruściele	305 000,00	304 008,52	99,6	W I półroczu przeprowadzona została procedura przetargowa, a w m-cu czerwcu podpisana została umowa z Wykonawcą
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: Kowalicha i Karolew-Zaścienie	150 000,00	10.219,94	6,8	w trakcie realizacji
6	600	60014	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Józefów	70 500,00	732,00	9,6	w trakcie realizacji
7	600	60014	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Kuligów	70 500,00	732,00	9,6	w trakcie realizacji
8	600	60014	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Zaścienie	75 123,00	732,00	9,7	w trakcie realizacji
9	700	70005	6050	Likwidacja barier architektonicznych i zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do zakładów opieki zdrowotnej w Dąbrówce i Kuligowie	40 100,00			Realizacja zadania w II półroczu po podjęciu decyzji w PFRON o dofinansowaniu zadania
10	700	70005	6060	Zakup działki w Dąbrówce	14 300,00	14 300,00	100,0	

11	720	72095	6050	Rozwój dostępu do Internetu w Gminie Dąbrówka dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	27 000,00	466,67	1,7	Zadanie przygotowywane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion. W m- cu sierpniu br. ogłoszony został przetarg na wykonanie projektu.
12	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	70 000,00			w trakcie realizacji
13	750	75023	6050	Modernizacja budynku agronomówki	48 000,00	3 660,00	7,6	Obecnie trwają uzgodnieniaco do koncepcji modernizacji oraz warunki użyczenia pomieszczeń dla Policji
14	754	75412	6060	Zakup urządzenia radiowego do selektywnego powiadomienia dla OSP Kuligów	4 820,00	4 815,00	99,80	Urządzenie zostało zakupione
15	801	80148	6060	Zakup zmywarki do naczyń	7 100,00	7 086,31	99,80	Dla Szkoły Postawowej w Dąbrówce została zakupiona zmywarka
16	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki	5 000,00	4 819,00	96,40	Dla Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce zakupiono kserokopiarkę
17	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Małopole- dodatkowe przyłącza	100 000,00			w trakcie realizacji
18	900	90001	6050	Zakup i montaż prasy do oczyszczalni ścieków w Dąbrówce	200 000,00			w trakcie realizacji
19	900	90001	6050	Zakup nowowybudowanych odcinków sieci kanalizacyjnej	10 000,00			W I półroczu nie dokonywano zakupu nowych odcinków
20	926	92695	6050	Zakup i montaż placu zabaw dla dzieci w Chajętach	11 078,00	11 077,93	99,90	Zakupiono plac zabaw "Dwie wieże"
21	921	92109	6229	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trojany	276 317,00	150 000,00	54,30	Dotacja dla GCK zostanie przekazana w II półroczu

razem	1 871 839,00	#####		x
-------	--------------	-------	--	---